

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau 305	Papierabzug	105 x 150	Arbau Stadtbauwaage mit herausgefahrenem Dosierbehälter, Zementwaage und aufgebautem Zuteiler	-
Arbau 311	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau 314	Papierabzug	105 x 150	Tiefsiloanlage mit Zementwaage und Zementschnecke mit automatischer Abschaltung	-
Arbau 316	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau 317	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau 319	Papierabzug	130 x 175	Arbau Anlage für obererdigen Aufbau mit Flachbehälterwaage, Normalzuteiler, Zementwaage und Steilförderschnecke	-
Arbau 324	Papierabzug	105 x 150	Arbau Betonieranlage mit Stadtbauwaage für obererdigen Aufbau, Segmentzuteiler mit aufgesetztem Schrapper	-
Arbau 329	Papierabzug	105x 150	Arbau Betonieranlage an der Staustufe in Neckarzimmern	-
Arbau 331	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau 344	Papierabzug	105 x 150	Arbau Dosierautomatik mit elektr. Mot. Gesteuerten Auslaufklappen bei der Montage auf einer Autobahnbaustelle Nähe Offenburg/Baden	-
Arbau 350	Papierabzug	105 x 150	Die obererdig auf Schienen laufende Dosierwaage unterfährt einerseits den erhöht angeordneten Zuteiler, entleert sich andererseits über den Mischeraufzugskübel	-
Arbau 358	Papierabzug	105 x 150	Arbau Stadtbauwaage kombiniert mit 2 schrappern, 2 Silos, 2 Schnecken auf einer Waage arbeitend und 1000 ltr Zwangsmischer	-
Arbau 373	Papierabzug	105x 150	Arbau-Dosierautomatik mit Taschenzuteiler für 9 Komponenten	-
Arbau 375	Papierabzug	105 x 150	Arbau Taschenzuteiler für 9 Komponenten. Asphaltwerk Hanau	-

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau 381	Papierabzug	110 x 150	Dampferzeuger	-
Arbau 382	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau 388	Papierabzug	105 x 150	BAB-Baustelle Berkhof/Hannover 5-Arbau Anlagen	-
Arbau 389	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau 395	Papierabzug	120 x 170	Wasserzugabe bei der Arbau-Mischerwaage	-
Arbau 395a	Papierabzug	120 x 170	Arbau Mischerwaage (MW) ausgefahren während des Mischvorgangs	-
Arbau 396	Papierabzug	105 x 150	Arbau Betonieranlage mit Mischerwaage (MW) im Einsatz	-
Arbau 525	Papierabzug	110 x 150	Schalplattenreinigungsgerät	-
Arbau ohne0001	Papierabzug	120 x 120	Aufbau einer Arbau Stauwand	-
Arbau ohne0002	Papierabzug	120 x 170	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0003	Papierabzug	120 x 170	Zementzugabe in die Arbau Mischeranlage	-
Arbau ohne0005	Papierabzug	120 x 170	Blick in das Rührwerk einer Arbau Mischerwaage 500l	-
Arbau ohne0009	Papierabzug		ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0010	Papierabzug	120 x 180	Arbau-Mobil 375/500 Arbeitsstellung	-
Arbau ohne0011	Papierabzug	120 x 180	ARBAU-Mobil 375/500 in Transport- und Arbeitsstellung	-

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau ohne0012	Papierabzug	120 x 180	Das Arbaumobil wird in die Stauwand eingefahren	-
Arbau ohne0013	Papierabzug	120 x 180	Arbau-Mobil mit Zwangsmischer in Transportstellung	-
Arbau ohne0014	Papierabzug	120 x 180	Ein Arbau-Portabil 375/500 F wird aufgebaut	-
Arbau ohne0015	Papierabzug	120 x 180	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0016	Papierabzug	120 x 180	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0017	Papierabzug	120 x 180	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0018	Papierabzug	120 x 180	Übersicht über die ARBAU-Transportbeton-Anlagen der Standard-Reihe	-
Arbau ohne0019	Papierabzug	120 x 180	Schemazeichnung einer Arbau Überkopfwaage	-
Arbau ohne0020	Papierabzug	120 x 180	Schemazeichnung einer fahrbaren ARBAU-Bandwaage	-
Arbau ohne0021	Papierabzug	120 x 180	Stauwand (DBGM), Arbau-Mobil und Silobühne	-
Arbau ohne0022	Papierabzug	120 x 180	Schemazeichnung des Arbau-Portabils in Transport- und Arbeitsstellung	-
Arbau ohne0023	Papierabzug	120 x 180	Arbau-Mobil mit Taschenezuteiler	-
Arbau ohne0024	Papierabzug	120 x 180	Schema Arbau-Portabil Arbeitsstellung	-
Arbau ohne0030	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0031	Papierabzug	130 x 175	Arbau Universalwaage mit Großzuteiler Type GBZ u. Auslegerschrapppgerät Typ F10	-
Arbau ohne0033	Papierabzug	105 x 150	Arbau Aufbauschrapper	-
Arbau ohne0036	Papierabzug		ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0034	Papierabzug	105 x 150	Arbau Mischerwaage	-
Arbau ohne0040	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau ohne0042	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0043	Papierabzug	105 x 150	Arbau Taschenteiler <u>Arbau-Dosieranlagen bei der Asphaltaufbereitung</u> - Arbau Anlagen ersetzen in der Asphalt-Aufbereitung die volumetrische Zumessung durch eine gewichtsmäßige Dosierung. Dem bekannten Arbau-Zuteiler werden fächerförmige Taschen angefügt, die durch Überkopflader beschickt werden. Bis zu 9 Taschen fassen insgesamt 225m ³ aktiven Mischvorrats. Der Dosiervorgang läuft ferngesteuert, automatisch ab. Die Dosierwaage übergibt das verwogene Gut einem Zwischensilo aus dem es kontinuierlich durch ein Becherwerk oder Band in die Trocken-Mischtrommel abgezogen wird. Bei Ausbleiben einer Komponente wird der Wiegeturnus unterbrochen. Fehlkorn kann somit nicht entstehen. Ähnliche Anlagen haben sich in gleich hohem Maß in Betonwerken bewährt	-
Arbau ohne0044	Papierabzug	105 x 150	Arbau Taschenteiler für 9 Komponenten mit Dosierautomatik bei der Asphaltaufbereitung. Jede Tasche fasst bis zu 25 m ³	-
Arbau ohne0045	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0046	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0047	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0049	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0051	Papierabzug	105 x 150	Arbau Stadtbauanlage für 4 Körnungen. Autobahn-Neubaustrecke Baden-Baden - Basel, Bauwerk zur Überführung des Autobahnzubringers bei Achern über die Bahnlinien	-

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
			Das Baukastenprinzip der Arbau-Anlagen, d. h. die Möglichkeit einer Zusammenfügung der einzelnen Elemente je nach dem Bedarfsfall, erlaubt zahlreiche Gerätekombinationen und damit eine Anpassung an alle Baustellenverhältnisse und Mengenanforderungen. Es lässt darüber hinaus den rückgrif auf bereits vorhandene Geräte zu und erspart dem Unternehmen auf diese Weise unnötige Investitionen. Unsere Aufnahme zeigen serienmäßige Großzuverteiler mit aufgesetztem Schräppwerk (18m Ausleger) für Stundenleistungen bis zu 60m ³ Trockenmischgut. Als Dosierwaage kann sowohl ein 1000l Stadtbauwaage oder eine Flachbehälterwaage eingesetzt werden. Beiden Kombinationen begegnet man imm häufiger auf den Aufbereitungszentren des Autobahnbaus und auf Baustellen mit grösserem Betonbedarf	-
Arbau ohne0052	Papierabzug	105 x 150		-
Arbau ohne0054	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
			Bei Ringsheim/Baden sind auf einer Autobahnbaustelle (Autobahn Karlsruhe-Baden) zwie Aurbau-Grossanlagen im Einsatz. Die verwogene Chargen werden von Lastkraftwagen zu den an der Einbaustelle stehenden Mischern transportiert	-
Arbau ohne0055	Papierabzug	105 x 150		-
			Arbau-Betonaufbereitungsanlage im Einsatz für den Pfeilerbau bei einer Autobahnbrücke	-
Arbau ohne0056	Papierabzug	105 x 150		-
Arbau ohne0058	Papierabzug	105 x 150	Arbau Dosieranlage auf einer Autobahnbaustelle	-
			Brückenbauwerk im Bauabschnitt Haselbachtal der Autobahn Würzburg-Aschaffenburg. Betonaufbereitung durch 2 Betonieranlagen, davon eine mit Druckluftförderanlage. Hier waren auf einer Baustrecke von 14km über 20 Arbau-Anlagen im Betrieb	-
Arbau ohne0059	Papierabzug	105 x 150		-
Arbau ohne0060	Papierabzug	105 x 150	ohne Beschreibung	-
			Das neue Arbau-Auslegerschräppgerät Typ F14 in Kombination mit einer Stadtbauwaage auf der Baustelle einer Strassenbrücke an der Schnellstraße Wiesbaden-Frankfurt	-
Arbau ohne0062	Papierabzug	130 x 175		-

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau ohne0063	Papierabzug	105 x 150	Ursprünglich für Baustellen ausgelegt haben ARBAU-Betondosieranlagen ihres geringen baulichen Aufwandes, ihrer Zuverlässigkeit und grossen Ausbringung wegen auch im stationären Betrieb der Betonwerke und in der Asphaltaufbereitung in zunehmenden Masse Eingang gefunden.	-
Arbau ohne0064	Papierabzug	130 x 175	Autobahnbaustelle bei Harsum (Autobahn Kassel-Hannover) im Aufbau. Vier Arbau Grossanlagen, die in der Lage sind, bis zu 60cbm. Trockemischgut in der Stunde zu liefern, wurden dort eingesetzt.	-
Arbau ohne0065	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0066	Papierabzug	130 x 130	Auslegerschrapper Fuchs 10	-
Arbau ohne0067	Papierabzug	130 x 130	Arbau Protabil 750/1000Z als Betonzentrale auf einer Straßenbaustelle	-
Arbau ohne0068	Papierabzug	130 x 130	Arbau Transportbetonanlage im Aufbau	-
Arbau ohne0069	Papierabzug	130 x 175	Arbau Wendeschaufelverteiler	-
Arbau ohne0070	Papierabzug	130 x 175	Blaw Knox Schwerzdeckenfertiger PF 65	-
Arbau ohne0071	Papierabzug	105 x 150	Vibrations-Fugenmesser	-
Arbau ohne0072	Papierabzug	105 x 150	Betoneinbau im Brückenbau	-
Arbau ohne0073	Papierabzug	105 x 150	Randstreifenfertiger	-
Arbau ohne0074	Papierabzug	105 x 150	Randstreifenfertiger mit automatischer Nivellierung	-
Arbau ohne0075	Papierabzug	105 x 150	Arbau Fußbodenertiger	-
Arbau ohne0076	Papierabzug	105 x 150	Fertiger	-
Arbau ohne0077	Papierabzug	105 x 150	Rüttelplatte als Leichtfertiger	-
Arbau ohne0078	Papierabzug	130 x 175	Arbau Bauzug für die Herstellung von Betonfertigteilen Arbau-Betoneinbau-Maschinen für den Brückenbau; von der Verteiler,	-
Arbau ohne0079	Papierabzug	130 x 175	dahinter der Glättautomat mit vorgeschalteter Verdichtungsbohle	-

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau ohne0080	Papierabzug	130 x 175	Fußbodenfertiger	-
Arbau ohne0081	Papierabzug	130 x 175	Betonverteiler und Fertiger	-
Arbau ohne0082	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0083	Papierabzug	130 x 175	Arbau Wendeschaukelverteiler	-
Arbau ohne0084	Papierabzug	130 x 175	Arbau Fertiger mit Anhäng-Glätter	-
Arbau ohne0085	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0086	Papierabzug	130 x 175	Arbau Beton-Einbau-Maschinen für den Fertigteilbau; vorn der Fertiger, im Hintergrund der Verteiler	-
Arbau ohne0087	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0088	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	1964
Arbau ohne0089	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	1964
Arbau ohne0090	Papierabzug	130 x 175	Arbau Betonstraßen-Fertiger	1964
Arbau ohne0091	Papierabzug	130 x 175	Arbau Wendeschaukelverteiler	1964
Arbau ohne0092	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	-
Arbau ohne0093	Papierabzug	180 x 240	ohne Beschreibung	1964
Arbau ohne0094	Papierabzug	180 x 240	ohne Beschreibung	1964
Arbau ohne0095	Papierabzug	130 x 175	Beschreibung siehe Bild Nr. XXXR	-
Arbau ohne0096	Papierabzug			

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau ohne0097	Papierabzug	130 x 175	Arbau Böschungsbaumaschine	März 1969
Arbau ohne0098	Papierabzug	130 x 175	Arbau Böschungsbaumaschine	März 1969
Arbau ohne0099	Papierabzug	130 x 175	Arbau Böschungsbaumaschine	März 1969
Arbau ohne0100	Papierabzug	130 x 175	Beschreibung siehe Bild Nr. XXXR	-
Arbau ohne0101	Papierabzug			-
Arbau ohne0102	Papierabzug			-
Arbau ohne0103	Papierabzug	115 x 130	Perspektivdarstellung eines Arbau-Portabils 60 TZ mit einer Anlagenhöhe von 3,8m	März 1969
Arbau ohne0104	Papierabzug	115 x 130	Arbau Portabil 25Z mit aufgesetztem vollautomatischem Auslegerschrapppgerät AD12	März 1969
Arbau ohne0105	Papierabzug	130 x 175	Doppel-T-Decken mit 70cm hohen -stegen lassen sich nur mit Arbau Maschinen rationell fertigen	März 1969
Arbau ohne0106	Papierabzug	130 x 175	Herstellung von Großformatigen Wohnungselementen in einem schwedischen Betonwerk	März 1969
Arbau ohne0107	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	1967
Arbau ohne0108	Papierabzug	130 x 175	Schaltpult der Portabil 1000/1500Z	-
Arbau ohne0109	Papierabzug	130 x 175	Portabil 250/375	1967
Arbau ohne0110	Papierabzug	130 x 175	Portabil 200/375	1967
Arbau ohne0111	Papierabzug	130 x 175	Portabil 250/375	1967
Arbau ohne0112	Papierabzug	130 x 175	Auch die unterschiedlichen Industrieteile (Doppel-T-Decken mit 70cm hohen Stegen) lassen sich rationell fertigen	März 1969

Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung	Datum
Arbau ohne0113	Papierabzug	130 x 175	ohne Beschreibung	-